



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 1 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
1	1C-130-2208	6J230	GLA324A170000500	INSPEÇÃO DA TOMADA DE FONTE EXTERNA	BSC	0	M					
2	BT GL02-311 C-130 69	007AK	GLA320A020007800	MUDANÇA NA PINTURA DO COMPARTIMENTO DE CARGA.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA NÍVEL PARQUE.
3	BT GL02-312 C-130 70	007AK	GLA320A020007900	MUDANÇA DE COR NA ÁREA DO TREM DE POUSO.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA NÍVEL PARQUE.
4	BT GL03-322 C-130 78	007AK	GLA334A040003800	INSTALAÇÃO DO SISTEMA COCKPIT VOICE RECORDER (CVR) FABRICADO PELA EMPRESA L3 COMMUNICATION	BSC	0	M					PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL PROGRAMADA (1ª, 2ª E 3ª MENOR OU 4ª MAIOR)
5	BT GL04-333 C-130 83	007AK	GLA374A050002900	INCLUIR O EXTINTOR PN RT-A120 E O SUPORTE PN 120-61765-001 NO PROJETO A3.	BSC	0	M	36500028435	G	R		TAREFA DE INSPEÇÃO - MENSALMENTE TAREFA DE INSTALAÇÃO - QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO NOVO EXTINTOR.
6	BT GL09-350 C-130-86	007AK	GLA300A090003300	PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DO PROPELLER BETA INDICATOR LIGHT (INDICADOR DE LUZ DE BETA DAS HÉLICES) NAS AERONAVES C-130 MODERNIZADAS.	BSC	0	M	36500033419	P	O		
7	BT GL12-356 C-130 87	007AK	GLA321A120001000	INSPECIONAR OS DUCTOS DE AR QUENTE DO SISPEMA PNEUMÁTICO DAS AERONAVES C-130	BSC	0	M	36500036471	Q	R		
8	BT GL82 075 C-130 27	007AK	GLA351A820010800	ABRIR JANELA DE ACESSO AO SWITCH, PN 8911K525.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA INSPEÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DO BT
9	BT GL82 084 C-130 29	007AK	GLA305A970007002	ESTABEL. INSTR. P/IN	REV	2	M	36500015745	P	R		IMEDIATAMENTE APÓS O



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 2 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
10	BT GL82-088 C-130 32	007AK	GLA352A820009900	COLOCAÇÃO DE UM REFORÇADOR EXTERNO SOBRE A PORTA DA TRIPULAÇÃO, WL 195 (DOUBLER A).	BSC	0	M					DURANTE A INPP
11	BT GL83-101 C-130 36	007AK	GLA338A840019402	REMOÇÃO DOS DOIS MICTÓRIOS DA ESTAÇÃO DA FUSELAGEM 245.0.	REV	2	M					
12	BT GL83-102 C-130 37	007AK	GLA324A830010900	INST. DE UM CKT BREAK, AFT FUS, PARA PASSAR UM FIO, ATÉ A STA FS 757 E COLOC. DE UM RECEPT. SOBRE O PAINEL, OPEN DOOR WARNING.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA INSPEÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DO BT
13	BT GL84-126 C-130 41	007AK	GLA325A840019900	MODIF. DOS TRILHOS, FIXAÇÃO DO SIST. PALETES E POSICIONAMENTO DOS BANCOS DE PASSAGEIROS.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA INPP DA AERONAVE
14	BT GL86-146 C-130 47	007AK	GLA353A860010300	INTROD. MODIF. ESTRUT. NO LOCAL ONDE EXISTIA UMA ANTENA DE RADAR DOPPLER.	BSC	0	M					IMEDIATO
15	BT GL91-02 C-130 023	007AK	GLA327A910014000	COMPLEMENTAR AS INSTRUÇÕES DA FADT 140/88 REV 1, DE 23/08/91, EM RELAÇÃO AO SB 82-611. HASTES DOS AILERONS	BSC	0	M	36500015640	B	R		EM CONJUNTO COM O SB 82-611
16	BT GL92-012 C-130 02	007AK	GLTT53A920012300	FECHAMENTO DA CARENAGEM DE ACESSO AO	BSC	0	M					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 3 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
17	BT GL94-255 C-130 59	007AK	GLA332A940000101	ABERTURA DE DUAS JANELAS DE ACESSO NA CARENAGEM DO MLG	BSC	0	M					IMEDIATO
18	BT GL94-260 C-130 61	007AK	GLA300A020000500	NORMATIZAR PROCEDIMENTOS PARA PRESERVAÇÃO E CONTROLE DE CORROSÃO NAS AERONAVES C-130 E/H, DE ACORDO COM AS ORDENS E DIRETIVAS TÉCNICAS EXISTENTES, BEM COMO, NA EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA PELO PAMAGL E PELO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DESSAS AERONAVES.	REV	2	I	36500022769	B	R	CONFORME PREVISTO NA REVISÃO 2 DO BT GL94-260 C-130 61.	
19	BT GL99-302 C-130 67	007AK	GLA334A020010500	INSTALAR O TRANSMISSOR LOCALIZADOR DE EMERGÊNCIA (TLE), PN 453-0405 EM SUSTITUIÇÃO AO PN DM ELT 6.1.	REV	1	R				POR OCASIÃO DA PRÓXIMA INSPEÇÃO MENOR, MAIOR OU INPP DA ANV.	
20	BTGL00-304 C-130 68	007AK	GLA353A020008100	INSERIR PONTOS DE ATERRAMENTOS NAS ANV C-130E/H, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR A PROTEÇÃO CONTRA CENTELHAS POR DESCARGAS DE ELETRICIDADE	BSC	0	M				NA PRÓXIMA REVISÃO (MENOR OU MAIOR)	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 4 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
21	IT GL00-149 C-130 55	007AK	GLA300A010000000	DETERMINAR A COLETA DE AMOSTRAS DE FLUIDO HIDRÁULICO PARA ANÁLISE PERIÓDICA DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS	BSC	0	M	36500021242	G	R	IMEDIATO	
22	IT GL00-149 C-130 55	007AK	GLA300A010000001	DETERMINAR A COLETA DE AMOSTRAS DE FLUIDO HIDRÁULICO PARA ANÁLISE PERIÓDICA DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS	BSC	0	M	36500036529	G	R		
23	IT GL09-199 C-130 61	007AK	GLA334A090002200	ESTABELEECER PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO A INSTALAÇÃO DAS CARENAGENS DE PROTEÇÃO NOS PLUGS INERCIAIS DAS ANV C-130 K-130	BSC	0	M					
24	IT GL09-200 C-130 62	007AK	GLA361A090002500	ESTABELEECER PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS QUANTO A INSTALAÇÃO DA CARENAGEM DE PROTEÇÃO AOS PLUGS DO HF DAS AERONAVES C- 130/KC-130.	BSC	0	M					
25	IT GL09-202 C-130 63	007AK	GLA376S090002700	ESTABELEECER OS PROCEDIMENTOS DE TESTE DE SENSIBILIDADE DOS	BSC	0	M	36500033258	B	R		



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 5 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
26	IT GL86 C-130 08	007AK	GLA300A100000500	ESTABELECE PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM DE COMPRESSORES APLICADOS NOS MOTORES T56-A-15 DA FAB.	REV	3	M	36500033760	Q	R		
27	IT GL88-011 C-130 05	007AK	GLA311A880009700	INSTALAÇÃO DE ADESIVOS COM PROCEDIMENTOS PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.	BSC	0	M					
28	IT GL95-124 C-130 47	007AK	GLA327A950000202	DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS PN: NAS517-4-5. UTILIZADOS NO TUBO DE TORQUE DOS PROFUNDOS DAS ANVS C-130.	BSC	0	M	36500011860	B	R	PRIMEIRA HSC DA AERONAVE DESDE QUE NÃO EXCEDA 30/05/1995. REPETITIVA A CADA 7000 HORAS DE VÔO.	
29	R031415Z	AL65\$	GLA361S970001200	RACHADURA EM TORNO DE TODA CIRCUNFERÊNCIA DO "CONTROL LINK". APLICADO EM TODOS OS C-130 DA FAB.	BSC	0	R				PRÓXIMA INSP.	
30	R061600Z	AL65\$	GLA332A970005800	RECOMENDAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO DO "NOSE LANDING GEAR ACTUATOR ROD END" DA AERONAVE C-130.	BSC	0	R					
31	R171550Z	AL65\$	GLA352A970004200	MANUTENÇÃO DA AERONAVE C-130 - INSPEÇÃO DOS "CLEVIS BOLTS".	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 6 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
32	R191800Z	AL65\$	GLA326A940001000	INSPEÇÃO TUBO EXTINTOR DE INCÊNDIO P/N 363800-66.	BSC	0	M					PRÓXIMA HSC
33	SB 61-118	73030	GLTT00X980020500	PROPELLER - PROPELLER BLADES - INSPECTION FOR ELECTRICAL BURNS.	BSC	0	M	36500013521	B	R	A CADA PRÉ-VÔO	
34	SB 61-118	73030	GLTT00X980020501	PROPELLER - PROPELLER BLADES - INSPECTION FOR ELECTRICAL BURNS.	BSC	0	M	36500036530	B	R		
35	SB 82-249	98897	GLA324A800001300	SISTEMA ELETRICO - INST. DE SIST. DE DECONEXAO MECANICA - ELETRICA DOS ALTERNADORES DOS MOTORES (TIPO SANDWICH) APLCAVEL DO 2451 AO 2460	BSC	000	O					INPP
36	SB 82-304	98897	GLA327A800001600	CONTROLE DE VÔO - INSTALAÇÃO DE SUPORTE NO CONJUNTO DO RETENTOR DO ROLAMENTO DO LEME DE DIREÇÃO. APLICÁVEL AOS C- 130 DO 2451 AO 2459 E NAS ANVS 2470, 2471, 2472, 2473, 2478 E 2479.	BSC	000	R					INPP OU REMOÇÃO DO LEME
37	SB 82-306	98897	GLA352A800007000	PORTAS/ESCADAS ASSOCIADAS - MODIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO	BSC	0	R					DURANTE A INPP



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 7 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
38	SB 82-307	98897	GLA353A780003100	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSP.OF MLG BEAMS TO WING DRAG ANGLE FOR LOOSE, SHEARED, OR MISSING FASTENERS.	BSC	000	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO
39	SB 82-308	98897	GLA328A800002300	GROUDING OF FUEL QUANTITY INDICATOR COAXIAL SHIELD.	BSC	000	R				NA INPP
40	SB 82-315	98897	GLA327A790000900	CONTROLE DE VÔO - INSPEÇÃO DO COLAR DO TUBO DE TORQUE DO PROFUNDOR.	BSC	000	R				INSPEÇÃO MENORES E MAIORES
41	SB 82-316	98897	GLA327A800007702	REPLACEMENT OF FASTENERS, WING FLAP DRIVE INSTALLATION.	REV	002	R				INPP
42	SB 82-317	98897	GLA324A780000600	SISTEMA ELÉTRICO. APLICÁVEL EM ALGUMAS MATRÍCULAS DA FAB.	BSC	000	O				NÃO ULTRAPASSAR A PRÓXIMA FÁSICA
43	SB 82-318	98897	GLTT55A770001300	NO ESTABILIZADOR HORIZONTAL DOS C-130 2451 AO 2459 E DO 2470 AO 2479.	BSC	000	R				N/A
44	SB 82-323	98897	GLA327A020033100	INSPEÇÃO NO AILERON HINGE BRACKET BOLT HOLE	BSC	0	M				EM ATÉ 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
45	SB 82-324	98897	GLTT32S920001100	MLG - INSTALAÇÃO DE SAPATAS AJUSTÁVEIS. APLICADA NAS ANVS C-130 2451 A 2459. E DO 2470 AO 2479.	BSC	0	R				PROX. INSP MENOR/ MAIOR.
46	SB 82-333	98897	GLA332S800003301	TREM DE POUSO - APLICÁVEL AS	REV	1	R				ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA FADT NAS ANV. QUE AINDA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 8 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
47	SB 82-334	98897	GLA329A090001100	SISTEMA HIDRAULICO - SUBSTITUICAO DA BOMBA DO SIST. AUX. DAS ANVS C- 130.	RVC	2	M					
48	SB 82-344	98897	GLA353A790004203	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSPEÇÃO DA FUSELAGEM NA FS 597 (PORK CHOP FITTING).	REV	3	R					N/A
49	SB 82-349	98897	GLA355A800004200	ESTABILIZADOR HORIZONTAL E FUSELAGEM TRASEIRA - INSPEÇÃO E MODIFICAÇÃO. APLICÁVEL AS AERONAVES 2451 AO 2459, 2470 AO 2479 E 2463.	BSC	0	R	36500013664	P	R	DURANTE A INPP	
50	SB 82-367	98897	GLTT53A770003300	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - MOD. OF LONGERON, LOWER LEFT-HAND FUS, FUS STA 165 TO 245.	BSC	000	R					
51	SB 82-368	98897	GLA324A020029400	INSPEÇÃO E AJUSTE DO PN B-123J HARTMAN CONTACTORS	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO.
52	SB 82-370	98897	GLA376A820000603	CONTROLE DOS MOTORES - CABOS DE COMANDO DAS MANETES DE POTÊNCIA.	REV	3	R					
53	SB 82-380	98897	GLA332S790002200	SISTEMA HIDRÁULICO /ELÉTRICA DOS TRENS DE POUÇOS DE TODAS AS NOSSAS	BSC	000	M					FÁSICA





SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 9 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
54	SB 82-390	98897	GLA352A780002900	PORTA/ESCADAS ASSOCIADAS- ESTRUTURAL DA SOLEIRA DA PORTA DE PQD.	BSC	000	R				DURANTE A INPP
55	SB 82-410	98897	GLA354A860001900	ESTRUTURAL - INSPEÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO DAS ORELHAS DO MONTANTE DA TRELIÇA NA FIXAÇÃO DO BRAÇO TRANSVERSAL.	BSC	000	R				N/A
56	SB 82-412	98897	GLTT27A770003600	INSP.OF ELEVATOR TRIM TAB CONTROL SWITCHES.	BSC	0	R				60 DIAS APÓS O RECEIMENTO DESTA DIRETIVA
57	SB 82-439	98897	GLA376A790003400	MOTORES - INSPEÇÃO NOS CABOS DE CONTROLE DAS MANETES DE POTÊNCIA.	BSC	0	R				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
58	SB 82-446	98897	GLA332X830002801	TREM DE POUSO - SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DOS "SWIVEL BRACKETS" DO TREM POUSO PRINCIPAL. APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES C-130 DA FAB.	BSC	000	R				
59	SB 82-448	98897	GLTT32A960014300	INSPEÇÃO E REPAROS NO NOSE LANDING GEAR STRUT.	REV	1	M				30/06/1992
60	SB 82-450	98897	GLA329A800002500	INSPEÇÃO DA LINHAS AUXILIAR HIDRÁULICA. APLICADO EM TODAS	BSC	0	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 10 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
61	SB 82-452	98897	GLA329A800002600	SISTEMA HIDRAULICO - APLICAVEL AS AERONAVES 2456 ATE 2465.	BSC	0	R			AÓS RECEBIMENTO DESTES SB.
62	SB 82-458	98897	GLA354A810003001	NACELE DOS MOTORES - APLICÁVEL A TODA A FROTA DE C-130 DA FAB.	REV	1	R			
63	SB 82-461	98897	GLA355A800004300	ESTABILIZADORES - FIXAÇÃO DO ESTABILIZADOR VERTICAL. APLICÁVEL A TODOS OS C-130.	BSC	000	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO
64	SB 82-462	98897	GLA395A800000200	SEGURANÇA DA TRIPULAÇÃO - CORDA DE EMERGÊNCIA.	BSC	000	R			
65	SB 82-465	98897	GLA332X800002700	TREM DE POUSO PRINCIPAL - APLICÁVEL A TODOS OS C-130.	BSC	000	R			
66	SB 82-466	98897	GLA353A840010001	ESTRUTURAL - INSTALAÇÃO DE TIRAS REFORÇADORAS NA PARTE SUPERIOR DA FUSELAGEM, NAS ESTAÇÕES FS 477 E FS 617.	REV	1	O			N/A
67	SB 82-468	98897	GLA361S800000300	INSPECTION OF PROP SPINNER ANTI-ICING SYSTEM WIRE BUNDLES.	BSC	000	M			PRÓXIMA MAIOR, MENOR OU APÓS RECEBIMENTO DESTA FADT.
68	SB 82-470	98897	GLA332A800003100	LANDING GEAR - INSTALAÇÃO OF MLG SPLASH GUARD.	BSC	0	R			NAS INSPEÇÕES ISOCRONAIS (MENORES E MAIOR)
69	SB 82-471	98897	GLA329A820001400	INTALAÇÃO DE RESTRITORES,	BSC	0	R			DURANTE INSP. INPP



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 11 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
70	SB 82-476	98897	GLA353A810004500	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSPEÇÃO/SUBST. DE PRENDEDORES DOS TRILHOS DAS SAPATAS DO MLG.	BSC	0	R			APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
71	SB 82-484	98897	GLA332S810002300	TREM DE POUSO-INSPEÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO DO TUBO TORQUE VERTICAL DO MLG.	BSC	0	R			180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESSA DIRETIVA
72	SB 82-493	98897	GLA330A820001500	REVISÃO NA MARCAÇÃO, DOS AMPERÍMETROS DO SISTEMA ANTI-GELO DAS HÉLICES.	BSC	000	R			DURANTE INSP. INPP
73	SB 82-495	98897	GLA324A840000500	SISTEMA ELÉTRICO - INSTALAÇÃO DE RELÉS APERFEIÇADOS (P/N 3317781-1) EM SUBSTITUIÇÃO AO (AVR-834B).	BSC	000	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO, APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
74	SB 82-497	98897	GLA327A820001300	MUDANÇA DO TORQUE APLICADO AO PARAFUSO PN AN177H46 QUE FIXA O SEM-FIM DO COMPENSADOR DO PROFUNDOR A ESTRUTURA.	BSC	000	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO
75	SB 82-499	98897	GLA324A820005800	MODIFICAÇÃO DA FIAÇÃO DOS CONECTORES DAS VÁLVULAS DE CORTE DOS SISTEMAS "BOOST E UTILITY".	BSC	000	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 12 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
76	SB 82-504	98897	GLA327A830001700	LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DA12-38AQ OU C-12, DA BASE DO LEME DE DIREÇÃO.	BSC	000	R			PRÓXIMA HSC
77	SB 82-505	98897	GLA324A830001200	SUBSTITUIÇÃO DOS "CIRCUIT BRAKER", DE 35 AMP, DA BARRA "ESSENCIAL".	BSC	0	R			INPP
78	SB 82-506	98897	GLA327A830001800	SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS DO CONJUNTO AJUSTADOR DE NEUTRO DO PEDAL DO LEME DE DIREÇÃO.	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS
79	SB 82-509	98897	GLA327A830001900	INSPEÇÃO E TESTE DOS REGULADORES AUTOMÁTICOS DE TENSÃO DOS CABOS DE COMANDO DO PROFUNDOR.	BSC	000	R			NÃO ULTRAPASSAR 180 DIAS
80	SB 82-510	98897	GLTT27A830000300	INSTALAÇÃO DE PRENDEDORES DE AUTO FRENO NO SISTEMA DE COMANDO DO AILERON E LEME.	BSC	0	R			INPP
81	SB 82-512	98897	GLA328A830002300	MODIFICAÇÃO NA CAIXA DE COMPENSAÇÃO DO TANQUE "PYLON" PARA EVITAR INTERFERÊNCIA NO "PROBE" (COMP.).	BSC	0	R			INPP
82	SB 82-515	98897	GLA327A830002000	CONTROLE DE VÔO - INSPEÇÃO NO CONJUNTO ATUADOR DA UNIDADE	BSC	000	R			NA PRÓXIMA PARADA PARA MANUTENÇÃO.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 13 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
83	SB 82-520	98897	GLTT00X980021100	WING - INSPECTION OF EXTERNAL FUEL TANK PYLON FRONT AND REAR ASSEMBLIES AND MOUNTING BOLTS.	REV	2	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO
84	SB 82-522	98897	GLA353A830000200	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSPEÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS DO ANEL DA STA FUS.737.0.	BSC	000	R				
85	SB 82-524	98897	GLA329A840002200	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO, POR MANGUEIRA NA LINHA DE PRESSÃO DO SISTEMA "UTILITY" DO LEME DE DIREÇÃO.	BSC	000	R				NA PROXIMA PARADA PARA MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL.
86	SB 82-529	98897	GLA325A830001600	EQUIPAMENTO - INSPEÇÃO E/OU MODIFICAÇÃO DA TAMPA DE PROTEÇÃO (P/N 3402250-3) DA ENTRADA DE AR DO MOTOR.	BSC	0	R				NA PRÓXIMA PARADA PARA MANUTENÇÃO HAVENDO MATERIAL DISPONÍVEL.
87	SB 82-532	98897	GLA329A830002500	REMOCAO DA VALV.DE SANGRIA SEMI-AUTOMATICA (PN 604800) DO CIL.ATUADOR DA PORTA DE CARGA, SUBSTITUI-A POR BUJAO CEGO (PN AN814-4CL).	BSC	0	R				NA PROXIMA PARADA PARA MANUTENÇÃO.
88	SB 82-535	98897	GLA326A840001400	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA-	BSC	000	R				ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT E



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 14 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
89	SB 82-538	98897	GLA352A840009400	PORTAS/ESCADAS ASSOCIADAS- MELHORAMENTO NO MECANISMO DE SOLTURA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.	BSC	0	R			DURANTE A INPP
90	SB 82-539	98897	GLA329A840002300	INSPEÇÃO DE LINHAS HIDRÁULICAS QUANTO A POSSÍVEIS ATRITOS. APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES C-130 DA FAB.	BSC	0	M			ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT E SB 82-539.
91	SB 82-540	98897	GLA329A840000201	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO NAS LINHAS DE RETORNO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO AILERON.	BSC	000	R			DURANTE INSP. INPP.
92	SB 82-549	98897	GLA324A840000800	INSPEÇÃO NAS COBERTURAS ISOLANTES "BLANKETS" NAS FS 165 E FS 245 ATÉ FS 1012 QUANTO A SEGURANÇA DA FIXAÇÃO NA EST. E FOLGA NOS DUCTOS.	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
93	SB 82-553	98897	GLA332S850001001	TREM DE POUSO - INSPEÇÃO NO CILINDRO DE ATUAÇÃO DO TREM DE POUSO DO NARIZ. APLICÁVEL A TODAS AS ANVS C-130 DA FAB.	BSC	000	M			



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 15 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
94	SB 82-560	98897	GLA327A850000600	CONTROLE DE VÔO - INSPEÇÃO NA ALAVANCA DE ATUAÇÃO (343863) DA UNIDADE "BOOSTER" DO AILERON.	BSC	000	M			ATÉ 30 DIAS
95	SB 82-566	98897	GLA332S850001100	TREM DE POUSO - INSPEÇÃO DA POSIÇÃO DA BRAÇADEIRA NO FINAL DA CORRENTE DE LIMITAÇÃO DE CURSO DA MANGUEIRA DO FREIO.	BSC	000	M			ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT.
96	SB 82-573	98897	GLA353A860000600	INSPEÇÃO QUANTO A INTERFERÊNCIA ENTRE A VIGA DO MLG E O DUTO DE ISOLAMENTO DA ISOLATION VALVE.	BSC	000	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
97	SB 82-575	98897	GLA327A860000700	INSPEÇÃO NO CABO DE COMANDO DO PROFUNDOR QUANTO ATRITO.	BSC	000	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC
98	SB 82-577	98897	GLA361S860001800	HÉLICES - INSPEÇÃO NOS LOCAIS DE MASSA DO CIRCUITO DO RELÉ DO BANDEIRA.	BSC	000	M			PRÓXIMA HSC
99	SB 82-582	98897	GLA311A860000300	CARTAZES E MARCAÇÕES - RECOLOCAÇÃO DAS MARCAÇÕES DOS LOCAIS DE CORTE PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	BSC	000	M			ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL ENVIADO PELO PAMAGL.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 16 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
100	SB 82-583	98897	GLA332A880002101	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDORES NA PRATELEIRA DO ALOJAMENTO DO TREM DE POUSO PRINCIPAL.	REV	001	M			NA PROXIMA INSP. MAIOR/ MENOR OU NAS ANV. EM INPP.
101	SB 82-586	98897	GLA352A860002700	INSPEÇÃO/INSTALAÇÃO DE REBITES NO SUPORTE DA ROLDANA DO CABO DA TRAVA- EM-BAIXO, PORTA DE CARGA).	BSC	000	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO.
102	SB 82-587	98897	GLA353A860002900	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - INSPEÇÃO NOS REBITES DO REVESTIMENTO (PRESSURIZADO) NA STA FUS.245.	BSC	000	M			A CADA INSPEÇÃO MENOR/MAIOR.
103	SB 82-591	98897	GLA355A870001000	ESTRUTURAL - ESTABILIZADOR HORIZONTAL - INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO INADEQUADA DO COLAR EM PINOS "LOCK BOLT".	BSC	000	M			
104	SB 82-593	98897	GLA376A870001500	MOTORES - INSPEÇÃO NOS CABOS DE AÇO CARBONO DO CONTROLE DAS MANETES DE POTÊNCIA.	BSC	000	M			
105	SB 82-597	98897	GLA353A880004400	ESTRUTURA DA FUS - ADIÇÃO DE FURO DRENO, NA ALHETA	BSC	000	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA





SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 17 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
106	SB 82-602	98897	GLA372S880001400	MOTORES:INSPEÇÃO DOS AMORTECEDORES FRONTAIS DO "POWER PLANT". QUANTO A AFROUXAMENTO E TORQUE DOS PARAFUSOS.	BSC	000	M					NAS INSPEÇÕES MENORES/MAIOR
107	SB 82-605	98897	GLTT27A990049100	INCORPORAÇÃO DE UM MÉTODO REVISADO PARA TRAVAMENTO DO CONTRA-PESO DO LEME COM O SUPPORT CONE.	REV	1	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
108	SB 82-610	98897	GLA376A880001600	INSPEÇÃO NO PEDESTAL DE CONTROLE QUANTO A ATRITO NA CABLAGEM.	BSC	000	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC
109	SB 82-611	98897	GLA327A960001300	SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE COMANDO DO AILERON E CONJUNTO DE ARTICULAÇÃO.	REV	1	M	36500012041	B	R	A CADA 20 ANOS.	
110	SB 82-615	98897	GLA332S970006300	INSTALAÇÃO DE PINO PARA LUBRIFICAÇÃO DO "BALL SCREW TRUNNION".	REV	001	R					INPP
111	SB 82-616	98897	GLA376A880003200	MOTORES - INSPEÇÃO NA FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRAS NO PEDESTAL DAS MANETES DE CONTROLE.	BSC	000	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
112	SB 82-627	98897	GLA353A890000300	INSPEÇÃO NA LATERAL DO ALOJAMENTO DA RODA	BSC	000	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 18 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
113	SB 82-633	98897	GLA371S890000400	INSPEÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE PRESSÃO HIDRÁULICA.	BSC	0	R			NÃO ALÉM DE 90 DIAS
114	SB 82-642	98897	GLA324A890000500	INSPEÇÃO E MODIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO DA BRAÇADEIRA NA CABLAGEM DO PAINEL AC/DC.	BSC	000	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO
115	SB 82-659	98897	GLA353A910000300	FUSELAGEM - CORROSÃO, INSPEÇÃO E REPAROS, BL 20, LONGERON DA FS 245 A 477 E DA 617 A 737, PARTE SUPERIOR.	BSC	000	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MENOR/MAIOR
116	SB 82-662	98897	GLA324A900000700	INSPEÇÃO NOS RECEPTÁCULOS DA FONTE EXTERNA.	BSC	000	R			NÃO EXCEDER 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO SB
117	SB 82-663	98897	GLTT32A920000601	PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA DOS TRENS DE POUSO PRINCIPAIS.	REV	001	R			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO
118	SB 82-667	98897	GLA324A910001000	INSPEÇÃO DOS TERMINAIS ELÉTRICOS DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE EXTERNO ESQUERDO.	BSC	000	R			PRÓXIMA HSC
119	SB 82-683	98897	GLA327A930000300	INSPEÇÃO DAS GUIAS E CABOS DO	BSC	0	R			PRÓXIMA HSC



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 19 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
120	SB 82-689	98897	GLA357A950003701	INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA DO OUTBOARD ENGINE TRUSS MOUT TANGS. APLICAR NOS C-130.	BSC	0	M	36500014071	B	R		APÓS A INSPEÇÃO INICIAL COM 7500 HORAS DE ASA. OU REPETIR A INSPEÇÃO A CADA 2600 HORAS.
121	SB 82-691	98897	GLA300A970002500	MLG - INSPEÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FREIO.	BSC	0	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MAIOR/MENOR).
122	SB 82-693	98897	GLA353A020009300	INSPEÇÃO DO "FLOOR TO RING BULKHEAD FITTING" FS 737, OU FS 777E, OU FS 817E QUANTO A TRINCAS	REV	2	M	36500023066	B	R		NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENOR OU MAIOR)
123	SB 82-696	98897	GLA300A970002100	MODIFICAÇÃO NA MONTAGEM DO " BY-PASS MANIFOLD" DO CONJUNTO DO "AILERON AND ELEVATOR BOOSTER".	REV	2	R					PRÓXIMA INSPEÇÃO NÍVEL PARQUE.
124	SB 82-703	98897	GLA332A960002097	INSP. OF MLG EMERGENCY EXTENSION WRENCH	BSC	000	M					90 DIAS
125	SB 82-716	98897	GLA357A040017901	WING - INSPECTION OF RIB FORMER AT OWS 293 LOWER WING SURFACE FOR CRACKS	REV	4	M	36500036527	P	R		
126	SB 82-721	98897	GLA353A020010700	FUSELAGE - INSPECTION FOR SUFFICIENT CLEARANCE BETWEEN RAMP ACTUATOR PISTON ROD AND FASTENER USED TO ATTACH 376974 FITTING TO 342986 SLOPING LONGERON	REV	1	M					NA PRIMEIRA INSPEÇÃO PROGRAMADA APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 20 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
127	SB 82-729	98897	GLA352A020003700	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DO TUBO DE TORQUE SUPERIOR DA PORTA DA TRIPULAÇÃO.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR) APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
128	SB 82-730	98897	GLA300A020003300	INSPEÇÃO DO ANEL DA FS 697.0 E DO "ATTACH FITTING" QUANTO A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A BORDA E OS DOIS PARAFUSOS INFERIORES.	REV	1	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
129	SB 82-733	98897	GLA300A020003000	INSPEÇÃO QUANTO A DANOS NO TUBO FLEXÍVEL, PN 359900-3, LOCALIZADO NO MANCHE.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO, DESDE QUE NÃO EXCEDA 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
130	SB 82-739	36659	GLA376A020004300	INSPEÇÃO DAS MANETES DO MOTOR QUANTO AO TORQUE ADEQUADO.	BSC	0	M					EM ATÉ 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
131	SB 82-749	98897	GLA332A040015700	INSPEÇÃO DE AJUSTE DOS ITENS DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS FREIOS	BSC	0	M					30/09/2004
132	SB 82-752	98897	GLA353A070003201	INSPEÇÃO DA CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DA ASA COM A FUSELAGEM	REV	4	M	36500036525	B	R		
133	SB 82-752	98897	GLA300A020002600	INSPEÇÃO DA CANTONEIRA DE FIXAÇÃO DA ASA COM A FUSELAGEM	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA (ISOCRONAL) NÃO EXCEDENDO A 01 ANO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
134	SB 82-753	98897	GLA300A020002900	INSPEÇÃO DOS	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 21 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
135	SB 82-755	98897	GLA352A020003400	INSPEÇÃO DA RAMP A DE CARGA QUANTO A IDENTIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO ADEQUADA.	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
136	SB 82-759	AL65\$	GLA352A020012400	SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DO FITTING DA PORTA TRASEIRA DO TREM DE POUSO DO NARIZ.	BSC	0	M					EM ATÉ 360 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA OU NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL.
137	SB 82-760	98897	GLA351A020030500	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PRENDEDORES DA ESTRUTURA DA FUSELAGEM TRASEIRA FS 858, BL 61.6	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO.
138	SB 82-770	98897	GLA328A090000300	INSPEÇÃO DA FIAÇÃO E DO ATERRAMENTO PRESENTE NOS ITENS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DAS ANV. C-130 E MARCAÇÃO DA FIAÇÃO DO SISTEMA DE INDICAÇÃO DA QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL.	REV	4	M	36500033140	Q		O	
139	SB 82-771	98897	GLA357A090001000	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS "RAINBOW FITTINGS" SUPERIOR E INFERIOR DA ASA CENTRAL.	REV	3	M	36500033135	Q		R	
140	SB 82-773	98897	GLA346A040012800	ADICIONAR FIOS DE ATERRAMENTO ÀS	REV	1	M					MAIO/2006



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAEERONAVE

Pag.: 22 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
141	SB 82-773	98897	GLA328A070000400	ADICIONAR FIOS DE ATERRAMENTO ÀS TUBULAÇÕES DOS TANQUES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.	REV	2	M				DEZ/2008	
142	SB 82-775	98897	GLA324A040015800	INSPEÇÃO QUANTO A ATRITAMENTO DA FIAÇÃO ESSENCIAL DC BUS E REASSENTAMENTO DA CABLAGEM LOCALIZADA ATRÁS DO PAINEL DE BREAKER DO COPILOTO	BSC	0	M				ATÉ A DATA LIMITE DE 30/07/2005	
143	SB 82-778	98897	GLA371A090001400	SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DO MOTOR, NACELE E QEC POR MANGUEIRAS DE TEFLON	BSC	0	R					
144	SB 82-779	98897	GLA332A090000200	INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ARAME DE FRENO DO VERTICAL TORQUE SHAFT QUICK DISCONNECT DOS TRENS DE POUSO PRINCIPAIS	REV	2	M					
145	SB 82-784	98897	GLA371A070003300	INSPEÇÃO DOS LUGS DE FIXAÇÃO DO DIAGONAL BRACE DO TRUSS MOUNT COM BUCHA DE AÇO INSTALADA	REV	1	M	36500031584	Q	R		
146	SB 82-786	98897	GLA353A050001000	INSPEÇÃO DA SEÇÃO TRASEIRA DA LONGARINA SUPERIOR	BSC	0	M				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO PROGRAMADA (HSC/ISO) APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT, NÃO	



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 23 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
147	SB 82-792	74703	GLA328A060001600	INSPEÇÃO DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL INTEGRAIS QUANTO AO ADESIVO DE COBERTURA DO SELANTE MIL-C-83019 E REMOÇÃO	BSC	0	M	36500030692	Q	R		
148	SB 82-795	98897	GLA328A090003601	PROTEÇÃO CONTRA RELÂMPAGOS PARA TANQUES COM PAREDE MENOR QUE 0,080" (POL.) DE ESPESSURA	REV	1	M	36500035953	P	O		
149	SB 82-796	98897	GLA351A070000500	INSPEÇÃO DOS PRENDEDORES DO STRUT ASSEMBLY (PN 385073) LADO DIREITO E ESQUERDO NA FS 737.	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENORES, MAIOR OU INPP) NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 19/12/2008.
150	SB 82-798	98897	GLA327A060002200	INSPEÇÃO QUANTO AO TORQUE ADEQUADO DOS PARAFUSOS DO TUBO DE TORQUE DO PROFUNDOR	BSC	0	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENORES OU MAIOR) NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 30/12/2007.
151	SB 82-800	98897	GLA357A060001700	LIMITES DE TORQUE DOS PARAFUSOS DOS PAINÉIS DE ACESSO AO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PRINCIPAL	BSC	0	M					NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS A CHEGADA DO MATERIAL.
152	SB 82-804	98897	GLA357A080000700	VERIFICAR A INSTALAÇÃO ADEQUADA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS ASAS	BSC	0	M					
153	SB 82-808	98897	GLA353A120000300	SUBSTITUIÇÃO DOS	REV	3	M					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 24 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
154	SB 82-819	74703	GLA353A120000500	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS NO BULKHEAD DA FS 968	REV	1	M					
155	SB A82-328	98897	GLA327A020032900	INSPEÇÃO DAS CONECCÕES DO ATUADOR DO COMPENSADOR DO AILEROM QUANTO A SEGURANÇA.	BSC	0	M				ANTES DO PRÓXIMO VÔO.	
156	SB A82-332	98897	GLA334A840015700	RADIO NAVEGACAO- INSP.DO PAINEL DA ANTENA"SENCE"DO ADF NA FUSELAGEM CENTRAL INF. QUANTO A RACHADURAS E DELAMINACAO.	BSC	0	M				EM ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA	
157	SB A82-374	98897	GLA353A800007203	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - FS 517, WL 215. APLICÁVEL AS AERONAVES C-130 QUE COMPLETAREM 10.000 HORAS DE VÔO.	REV	3	M	36500014091	B	R	A CADA INSPEÇÃO MENOR E MAIOR	
158	SB A82-374	98897	GLA353A800007204	ESTRUTURA DA FUSELAGEM - FS 517, WL 215. APLICÁVEL AS AERONAVES C-130 QUE COMPLETAREM 10.000 HORAS DE VÔO.	REV	3	M	36500036526	B	R		
159	SB A82-393	98897	GLA327A790001200	CONTROLES DE VÔO - UNIDADES BOSTER DO LEME DE DIREÇÃO, AILERON E	BSC	000	M				N/A	





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 25 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
160	SB A82-435	98897	GLA335A790004000	OXIGÊNIO - SISTEMA DE OXIGÊNIO DE TODAS AS ANVS C-130.	BSC	0	R			ATÉ 30 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
161	SB A82-441	98897	GLA376A790003500	MOTORES - INSPEÇÃO DOS CABOS DE COMANDO DAS MANETES, EM CERTAS ÁREAS DAS ROLDANAS.	BSC	0	R			NAS INSPEÇÕES ISOCRONAIS (MENORES E MAIOR)
162	SB A82-478	98897	GLA353A810004401	FUSELAGEM - INSPEÇÃO NA EMENDA DA LONGARINA DA FS 597 E BL 20, ESQUERDA E DIREITA, QUANTO A FURAÇÃO DOS PARAFUSOS FORA DA LINHA DE CENTRO.	REV	1	M			NÃO ALÉM DE 100 HORAS, APÓS O RECEBIMENTO DESTA SB.
163	SB A82-489	98897	GLA327A810000900	CONTROLE DE VÔO - INSPEÇÃO NOS CONJUNTOS "BOOSTER" DO LEME DE DIREÇÃO, INSTALADOS NAS AERONAVES OU EM ESTOQUE.	BSC	000	M			ANTES DO PRÓXIMO VÔO E/OU, NO MÁXIMO, ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA SB.
164	SB A82-519	98897	GLA324A820001100	INSPEÇÃO NO PAINEL SUPERIOR DO SISTEMA DE CONTROLE ANTI-GELO.	BSC	000	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO NÃO ULTRAPASSANDO 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
165	SB A82-558	98897	GLA326A840000900	SISTEMA PROTETOR CONTRA INCÊNDIO - INSPEÇÃO NO DETONADOR DA ESFERA DO AGENTE	BSC	000	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 26 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
166	SB A82-578	98897	GLA326A860000500	MOTOR - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - INSPEÇÃO NA FIAÇÃO DO SISTEMA DE AVISO DE SUPERAQUECIMENTO DA TURBINA.	BSC	000	M					ATÉ 35 DIAS APÓS A CHEGADA DA FADT 241/85
167	SB A82-581	98897	GLA353A860002800	ESTRUTURAL - FUSELAGEM - INSPEÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE PRENEDORES NO ANTEPARO DA FS 93, WL 195, BL 6.75.	BSC	000	M					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MENOR/MAIOR.
168	SB A82-635	98897	GLA353A890006401	FUSELAGEM - INSPEÇÃO DO SUPORTE DA CARENAGEM FS 477 ATÉ 517 BL 61L A BL 61R. APLICADO EM TODAS AS ANVS C-130.	REV	1	M					IMEDIATO.
169	SB A82-653	98897	GLA353A900000900	INSPEÇÃO SOB O PISO DA CABINE DE VÔO, NO ANTEPARO ESTRUTURAL NA FS 180.5, WL170 ENTRE BL 18 A BL 27 ESQ/DIR. QUANTO RACHADURAS.	BSC	000	M	36500012389	P	R		INICIAL COM 10000 H OU 5000 POUSOS. REPETIR A CADA 3000 HORAS, APÓS INSPEÇÃO INICIAL.
170	SB A82-684	98897	GLA326A930000500	INSPEÇÃO NAS PORCAS DOS TUBOS DO EXTINTOR DE INCÊNDIO.	BSC	000	R					PRÓXIMA HSC
171	SB A82-694	98897	GLA332A950000800	INSPEÇÃO NO NLG STEERING CILINDER.	BSC	000	M					30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 27 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
172	SB A82-695	98897	GLA300A970001400	SUBSTITUIÇÃO DOS PRENEDORES DO SUPORTE GANCHO DE RECUPERAÇÃO DA LINHA ESTÁTICA.  ESTE SB É EQUIVALENTE À TCTO 1C-130-1512.	BSC	000	M					ANTES DA PRÓXIMA OPERAÇÃO DO GUINCHO DE RECOLHIMENTO.
173	SB A82-700	98897	GLA376A970004400	INSPEÇÃO DO THROTTLE PULLEY GIMBAL YOKE QUANTO A APROPRIADA RETENÇÃO NO EIXO DO COORDENADOR DO MOTOR.	BSC	0	M					NAS INSPEÇÕES HSC
174	SB A82-742	98897	GLTT28A990050800	FUEL - INSPECTION OF EXTERNAL FUEL TANK BOOST PUMP WIRING, C-130 AIRCRAFT	REV	1	R					NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
175	SB A82-802	98897	GLA327A060001500	INSPEÇÃO DO QUADRANTE DO REFORÇADOR DO AILERON E SUBSTITUIÇÃO DAS PORCAS	BSC	0	M	36500030561	B	R		ANTES DO PRÓXIMO VÔO, COM INTERVALO DE RECORRÊNCIA DE 30 DIAS
176	SB SBL11115A	6R294	GLA377A130000600	ATENUAR INDICAÇÃO ESPÚRIA DE RPM QUE OCASIONALMENTE APARECE NO DISPLAY DOS EDC (ENGINE DATA CONCENTRATOR) DAS AERONAVES C- 130 DA FAB.	BSC	0	M					
177	SIL 37	98897	GLA332S840003200	ESTRUTURAL - INFORMAÇÕES	BSC	0	I					SEMPRE QUE SE SUSPEITAR QUE AS FOLGAS ENTRE AS GUIAS E AS



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 28 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
178	SIL-1003	98897	GLA370A080000100	INSPECIONAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO QEC NOS TRUSS MOUNT	BSC	0	M				
179	SIL-1004	R0002	GLA329A090000400	DEFEITO NA SELECTOR VALVE, PN 47560, DO MLG	BSC	0	M				
180	TCTO 1C-130-1000	AL65\$	GLA325A860000400	INSTALAÇÃO DE CLIPES PARA PRENDER A LINHA ESTÁTICA DOS PARAQUEDISTAS.	BSC	000	R				NÃO ALÉM DE 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO.
181	TCTO 1C-130-1004	AL65\$	GLA327A790001100	SUPORTES DAS POLIAS PN 350283, 350285, 350096 LOCALIZADOS NA FS93. APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES C-130 DA FAB.	BSC	0	R				90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
182	TCTO 1C-130-1005	AL65\$	GLA325A810000600	SISTEMA PALETIZADO DE CARGA "A/A32H-4A" - REMOÇÃO DE COMPONENTES DO "LEFT DETENT LATCH" P/N 14711- 400.	BSC	0	R				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
183	TCTO 1C-130-1006	AL65\$	GLA354A800004000	ESTRUTURA - INSPEÇÃO DAS TRELIÇAS DOS MOTORES Nº 2 E 3 - APLICÁVEL EM TODAS AS AERONAVES C- 130.	BSC	0	R				90 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL.
184	TCTO 1C-130-1009	AL65\$	GLA332S790001700	AERONAVES C-130, EQUIPADAS COM O	BSC	0	M				APÓS RECEBIMENTO DESTA FADT.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 29 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
185	TCTO 1C-130-1013	AL65\$	GLA321A800000400	SISTEMA ELÉTRICO - REATIVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO "CABIN AIR PRESSURE OUTFLOW VALVE".	BSC	0	M			ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
186	TCTO 1C-130-1015	AL65\$	GLA327A800002000	SISTEMA ELÉTRICO - RELÉS DOS COMPENSADORES DO AILERON E PROFUNDOR. APLICÁVEL EM TODAS AERONAVES C-130.	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
187	TCTO 1C-130-1017	AL65\$	GLA332A800002900	TREM DE POUSO PRINCIPAL. APLICÁVEL A TODA FROTA DE C-130.	BSC	0	R			APÓS RECEBIMENTO DESTA FADT.
188	TCTO 1C-130-1019	AL65\$	GLA372S800005200	MOTORES - INSPEÇÃO DE PARAFUSOS.	BSC	0	R			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
189	TCTO 1C-130-1024	AL65\$	GLA376A800006000	MOTORES - INSPEÇÃO NO "GIMBAL YOKE" E TERMINAIS DAS HASTES DE COMANDO.	BSC	0	M			
190	TCTO 1C-130-1027	AL65\$	GLA352A800006800	PORTAS/ESCADAS ASSOCIADAS - SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA HASTE DO CILINDRO, ATUADOR DA PORTA DE CARGA.	BSC	0	R			60 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO MATERIAL
191	TCTO 1C-130-1029	AL65\$	GLA323A800001100	INSPEÇÃO DA COBERTURA DO RADOME DAS ANTENAS DO "DOPPLER" E "ADF".	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
192	TCTO 1C-130-1030	AL65\$	GLA323A800001200	SISTEMA ELÉTRICO - APLICÁVEL A TODOS	BSC	0	R			ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 30 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
193	TCTO 1C-130-1036	AL65\$	GLA324A800001400	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS (FS 245). APLICÁVEL A TODOS OS C-130.	BSC	0	M				N.A.
194	TCTO 1C-130-1043	AL65\$	GLA322A810000300	MONTAGEM DO GIRO DO PILOTO AUTOMÁTICO K-6A.	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL
195	TCTO 1C-130-1048	AL65\$	GLA373S810003800	MOTORES- INSP.OF NACELE FUEL SUPPLY HOSE ASSEMBLY.	BSC	0	R				
196	TCTO 1C-130-1052	AL65\$	GLA327A810001000	INSPEÇÃO NO TRANSMISSOR DE POSIÇÃO DO FLAP. APLICÁVEL A TODAS AS AERONAVES C- 130.	BSC	0	R				ATÉ 90 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
197	TCTO 1C-130-1060	AL65\$	GLA332S810001500	INSTALAÇÃO DO BICO DE LUBRIFICAÇÃO NO "MITTER GEAR BOX" DA EXTENSÃO DE EMERGÊNCIA DO MLG.	BSC	0	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO.
198	TCTO 1C-130-1072	AL65\$	GLA327A810001200	INSPEÇÃO NA FIAÇÃO DOS CONECTORES DAS VÁLVULAS DE CORTE DO SISTEMA BOOSTER E UTILITY DAS UNIDADES BOOSTER DO LEME DE DIREÇÃO, AILERON E PROFUNDOR.	BSC	0	M				IMEDIATO
199	TCTO 1C-130-1074	AL65\$	GLA332S820002000	MELHORIA NA CONFIABILIDADE DOS SEM-FIM, "CALCO", PN 8353 OU 8430.	BSC	0	M				ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT.
200	TCTO 1C-130-1080	AL65\$	GLA335A820003100	SISTEMA DE OXIGÊNIO.	BSC	0	M				10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 31 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
201	TCTO 1C-130-1082	AL65\$	GLA326A820001200	SISTEMA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO - INSPEÇÃO QUANTO A BLOQUEIO NAS TUBULAÇÕES.	BSC	0	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
202	TCTO 1C-130-1084	AL65\$	GLA395A840008900	SEGURANÇA DA TRIPULAÇÃO - MODIFICAÇÃO NO COMPARTIMENTO DOS BOTES SALVA-VIDAS.	BSC	0	R			DURANTE A INSPEÇÃO INPP
203	TCTO 1C-130-1096	AL65\$	GLA357A820000500	ESTRUTURAL - INSPEÇÃO NÃO DESTRUTIVA NA ASA EXTERNA NOS LOCAIS DOS FUROS DRENOS NAS OWS 176 E 208.	BSC	0	M			N/A
204	TCTO 1C-130-1100	AL65\$	GLA357A840009503	ESTRUTURAL - INSPEÇÃO NO ÂNGULO DO BORDO DE ATAQUE DA ASA E NA INTERSEÇÃO DAS VIGAS VERTICAIS (FS 517,528,577,588 E 597) COM A ASA.	SPL	G	M			ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FADT
205	TCTO 1C-130-1112	AL65\$	GLA324A830001400	INSPEÇÃO EM LIGAÇÕES DOS GERADORES AC QUANTO AO ATRITO, "CIRCUIT BREAKERS" QUANTO A TERMINAIS FROUXOS E FIAÇÃO DO PAINEL SUPERIOR DE CONTROLE QUANTO AO ATRITO.	BSC	0	M			90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
206	TCTO 1C-130-1116	AL65\$	GLA371A830003500	ESTRUTURAL-	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 32 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
207	TCTO 1C-130-1123	AL65\$	GLA330A830002700	INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PARAFUSO PRISIONEIRO DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA DO SISTEMA "NESA".	BSC	0	M				VER FADT 51/83
208	TCTO 1C-130-1126	AL65\$	GLA327A830002200	INSPEÇÃO E/OU REPARO NAS FERRAGENS DE FIXAÇÃO DO COLAR PN 339732 DO TUBO DE TORQUE DO PROFUNDOR.	BSC	0	M				ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
209	TCTO 1C-130-1127	AL65\$	GLA335A830004800	OXIGÊNIO - INVERSÃO DA BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DA GARRAFA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO DO PILOTO.	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO
210	TCTO 1C-130-1130	AL65\$	GLA324A840000600	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO NA FIAÇÃO DO RELÉ INDICADOR DE BARRA PRINCIPAL "AC" FORA.	BSC	0	R				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
211	TCTO 1C-130-1133	AL65\$	GLA327A840001500	SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS NO CONJUNTO AJUSTADOR DE NEUTRO DO PEDAL DO LEME DE DIREÇÃO.	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
212	TCTO 1C-130-1134	AL65\$	GLA321A830001106	INSPEÇÃO NA VÁLVULA DE CONTROLE DE AQUECIMENTO DO PISO, QUANTO A INTERFERÊNCIA COM	SPL	H	M				ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT E DA TCTO 1C-130-1134.





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 33 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
213	TCTO 1C-130-1161	AL65\$	GLA325A840001300	EQUIPAMENTO DE VÔO - INSPEÇÃO DO ESTICADOR P/N MS21251BIOL DA LINHA ESTÁTICA DOS PÁRA-QUEDISTAS QUANTO A ROSCAS GASTAS.	BSC	0	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TO E FADT
214	TCTO 1C-130-1162	AL65\$	GLA376A840008100	MOTORES - INSPEÇÃO DO CABO DE COMANDO DO CONTROLE DO MOTOR, QUANTO A TERMINAIS FROUXOS.	BSC	0	M			NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DESSA DIRETIVA
215	TCTO 1C-130-1175	AL65\$	GLA327A840001600	INSPEÇÕES VISUAIS NAS CAPAS SUPERIOR E INFERIOR DA VIGA, DOBRADIÇA E ÁREA DO PINO, NA ESTAÇÃO 296 DO PROFUNDOR.	BSC	0	M			ATÉ 35 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
216	TCTO 1C-130-1183	AL65\$	GLA327A850000700	INSPEÇÃO NA ALAVANCA DE ATUAÇÃO (343863) DA UNIDADE BOOSTER DO AILERON.	BSC	0	M			VER FADT 024/85
217	TCTO 1C-130-1193	AL65\$	GLA324A880000900	INSPEÇÃO NOS RELÉS DE"INTERLOCK, P/N MS24149D1, MS24568D1, MS25024-2 E AN3311-2", QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	M			1ª INSPEÇÃO
218	TCTO 1C-130-1214	AL65\$	GLA325A850000500	INSPEÇÃO/SUBSTITUI ÇÃO DO ESTICADOR PN MS21251B10L, PELO PN MS21251- 10L, DA LINHA	BSC	0	M			ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 34 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
219	TCTO 1C-130-1217	AL65\$	GLA328A870000500	COMBUSTÍVEL - INSPEÇÃO DO ADAPTADOR NO SPR PN MS24484-2. APLICÁVEL NAS AERONAVES C-130 DA FAB.	BSC	0	M			ATÉ 90 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA TO.
220	TCTO 1C-130-1221	AL65\$	GLA327A860000900	INSPEÇÃO NA UNIDADE DE REFORÇO DO PROFUNDOR QUANTO A FROXIDÃO DO TERMINAL DA HASTE (ROD END) DO PISTÃO.	BSC	0	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
221	TCTO 1C-130-1222	AL65\$	GLA327A850000800	INSPEÇÃO NAS UNIDADES DE REFORÇO DO AILERON E DO LEME DE DIREÇÃO QUANTO A FROUXIDÃO DO TERMINAL DA HASTE (ROD END) DO PISTÃO.	BSC	0	M			ATÉ 10 DIAS APÓS O RECEBIMENTO
222	TCTO 1C-130-1243	AL65\$	GLA323A870000700	INTERFONE - INSP. NOS INTERFONES QUANTO A QUALIDADE DAS LIG. DOS FIOS ENTRE TBS, PLUGS E MASSAS NAS ANVS C- 130 DA FAB.	BSC	0	R			IMEDIATO
223	TCTO 1C-130-1246	AL65\$	GLA356A860002000	SISTEMA ANTI-GELO DOS PÁRA-BRISAS - INSPEÇÃO QUANTO A CORROSÃO NOS PÁRA- BRISAS E JANELAS EQUIPADAS COM SISTEMA "NESA".	BSC	0	M			N/A



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 35 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
224	TCTO 1C-130-1248	AL65\$	GLA327A860001000	INSPEÇÃO NA FIAÇÃO DO ATUADOR DO COMPENSADOR DO AILERON, QUANTO AO ATRITO COM O CONTRA-PESO.	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC
225	TCTO 1C-130-1268	AL65\$	GLA356A880002500	PÁRA-BRISA - INSPEÇÃO QUANTO A FALTA DE ESPAÇADORES NOS PÁRA-BRISAS.	BSC	0	M			N/A
226	TCTO 1C-130-1277	AL65\$	GLA355A880002700	INSPEÇÃO DA VIGA FRONTAL SUPERIOR E INFERIOR DO ESTABILIZADOR HORIZONTAL QUANTO A RACHADURAS.	BSC	0	M			NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
227	TCTO 1C-130-1281	AL65\$	GLA324A880001000	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CORRENTE ALTERNADA.	BSC	0	M			PRÓXIMA HSC
228	TCTO 1C-130-1283	AL65\$	GLA327A950001300	INSPEÇÃO QUANTO A EVIDÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ENTRE O PREDENDOR PN 344997-3 E O CONJUNTO DE PROTEÇÃO PN 344831 NO AILERON.	BSC	0	M			ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA F.A.D.T.
229	TCTO 1C-130-1285	AL65\$	GLA324A880000700	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DOS CIRCUITOS "BREAKERS" NOS PAINÉIS LATERAIS DO PILOTO E CO-	BSC	0	M			IMEDIATO



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 36 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
230	TCTO 1C-130-1288	AL65\$	GLA327A900000400	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DE TUBOS DA CONEXÃO DOS FLAPS, NAS ASAS EXTERNAS E CENTRAL.	BSC	0	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO
231	TCTO 1C-130-1299	AL65\$	GLA327A880000600	INSPEÇÃO PARA EVITAR QUE AS BRAÇADEIRAS DA CABLAGEM INTERFERAM NO MOVIMENTO DO CONTRA-PESO INFERIOR DO LEME DE DIREÇÃO.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA HSC
232	TCTO 1C-130-1316	AL65\$	GLA326A880001200	INSPEÇÃO DO SWITCH P/N G56845-1 DE CONTROLE DE FOGO. APLICAÇÃO NO PUNHO DE FOGO ("T" HANDLE).	BSC	0	M				ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO
233	TCTO 1C-130-1324	AL65\$	GLA327A890001100	INSPEÇÃO NO TRANSMISSOR DE POSIÇÃO DO FLAP.	BSC	0	M				ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT
234	TCTO 1C-130-1328	AL65\$	GLA357A910006400	INSPEÇÃO NA ASA CENTRAL (ENSAIO NÃO DESTRUTIVO). APLICAÇÃO C-130 DA FAB EXCETO O 2466 E 2467.	BSC	0	M				DURANTE A INPP
235	TCTO 1C-130-1335	AL65\$	GLA336A940000800	PNEUMÁTICO - SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE CONTROLE DE ANTI-ICING DAS ASAS.	BSC	0	M				NÃO MAIS QUE 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA TCTO
236	TCTO 1C-130-1338	AL65\$	GLA332A940001901	INSPEÇÃO QUANTO A INSTALAÇÃO DO	SPL	F	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 37 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
237	TCTO 1C-130-1347	AL65\$	GLA361A910013701	INSPEÇÃO DO SOLID STATE SYNCHROPHASER E ADAPTER PN 774800-1.	BSC	0	R				
238	TCTO 1C-130-1352	AL65\$	GLA327A910001300	SUBSTITUIÇÃO DE BELL CRANKS PN 339003.	BSC	0	M				PRÓXIMA HSC
239	TCTO 1C-130-1369	AL65\$	GLA353A910006691	REAPERTO DE PARAFUSOS NA FS 245. APLICADO ANV C-130.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
240	TCTO 1C-130-1381	AL65\$	GLA332A910000800	INSPECIONAR AS JANELAS DE INSPEÇÃO DO MLG.	BSC	0	M				EM ATÉ 120 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
241	TCTO 1C-130-1382	AL65\$	GLTT28A920007600	INSPEÇÃO DA VÁLVULA AUXILIAR DE VENTILAÇÃO PN 3328439-1/2. APLICADO NAS ANVS C-130 QUE INCORPORARAM TO 1C-130-1229.	BSC	0	R				PRÓXIMA INSPEÇÃO.
242	TCTO 1C-130-1385	AL65\$	GLA332A950000500	INSPEÇÃO DOS " DRAG PINS ", DO MLG.	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO MAIOR/MENOR
243	TCTO 1C-130-1397	AL65\$	GLA336A940000700	PNEUMÁTICO - MODIFICAÇÃO NOS DUTOS DO SISTEMA BLEED AIR.	BSC	0	M				APÓS A CHEGADO DO MATERIAL
244	TCTO 1C-130-1400	AL65\$	GLTT26A920000800	INSPEÇÃO E TROCA DE SQUIB DO SISTEMA EXTINTOR DE FOGO.	BSC	0	M				PRÓXIMA HSC
245	TCTO 1C-130-1423	AL65\$	GLA353A930001600	INSPEÇÃO NA FUSELAGEM QUANTO A RACHADURA.	BSC	0	R				ATÉ 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 38 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO INCORPORAÇÃO
246	TCTO 1C-130-1430	AL65\$	GLA395A930000201	INSPEÇÃO DAS GUIAS E CABOS DO PROFUNDOR E BOTES SALVA VIDAS QUANTO A DESGASTE.	BSC	0	R			NA PRIMEIRA INSPEÇÃO ISOCRONAL APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
247	TCTO 1C-130-1447	AL65\$	GLA332A950000300	TROCA DE DECALQUE DO TREM DE POUSO PRINCIPAL.	BSC	0	R			180 DIAS APÓS CHEGADA DO MATERIAL
248	TCTO 1C-130-1452	AL65\$	GLA357A940002500	INSPEÇÃO DO TRUSS MOUNT UPPER TANGS. APLICADO NA ASA DE TODOS C-130E/H.	BSC	0	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO
249	TCTO 1C-130-1456	AL65\$	GLA332A940000300	INSPEÇÃO E TROCA DOS PARAFUSOS DO COLAR DO STEERING DO NLG. APLICADO NAS ANVS C-130E/H/KC.	BSC	0	M			90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
250	TCTO 1C-130-1470	AL65\$	GLA327A940001100	INSPEÇÃO ÚNICA NO CONJUNTO DA BRAÇADEIRA DE AMORTECIMENTO PN 3303564-1 NO SISTEMA DO AILERON.	BSC	0	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO
251	TCTO 1C-130-1474	AL65\$	GLA329A020010400	INSPEÇÃO DO RELÉ DA BOMBA HIDRÁULICA DO SISTEMA AUXILIAR. APLICADO NOS C-130E/H/KC.	SPL	C	M			35 DIAS
252	TCTO 1C-130-1476	AL65\$	GLA332A940000400	INSPEÇÃO DOS ATUADORES DO STEERING DO "NLG"	BSC	0	M			PRÓXIMA INSPEÇÃO
253	TCTO 1C-130-1483	AL65\$	GLA324A950001100	INSPEÇÃO NOS RESISTORES BLEEDER DOS TRANSISTORES	BSC	0	R			PRÓXIMA INSPEÇÃO



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 39 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
254	TCTO 1C-130-1491	AL65\$	GLA327A950000400	INSPEÇÃO NO CONJUNTO DE BRAÇADEIRAS DO AILERON.	BSC	0	M				ATÉ 180 DIAS
255	TCTO 1C-130-1493	AL65\$	GLA324A980002200	INSTALLATION OF HIGH RELIABILITY MAINTENANCE FREE BATTERIES IN SELECTED C-130 AIRCRAFT	BSC	0	M				EM ATÉ 180 DIAS APÓS A CHEGADA DO MATERIAL
256	TCTO 1C-130-1501	AL65\$	GLA351A950003900	INSPEÇÃO NA STA FUS 477 E BL 20, QTO A RACHADURAS.	BSC	0	M				PRÓXIMA INSPEÇÃO
257	TCTO 1C-130-1504	AL65\$	GLA325A950005100	TROCA DE ITENS DO SISTEMA DE CONTRA-PESO DAS PORTAS DE PQD.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA HSC, MENOR OU MAIOR
258	TCTO 1C-130-1515	AL65\$	GLA357A960000400	INSPEÇÃO NA NACELLE (HORSE COLLAR ÁREA) E DRENO DA DRY BAY.	BSC	0	M				35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
259	TCTO 1C-130-1526	AL65\$	GLA355A020002500	INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO DE FURO PARA DRENO DA CONDENSAÇÃO DA EMPENAGEM.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA (1 MENOR OU 2 MENOR OU 3 MENOR OU 4 MAIOR)
260	TCTO 1C-130-1540	AL65\$	GLA300A020014100	INSPEÇÃO DA CHAVE PARA EXTENSÃO EM EMERGÊNCIA DO TREM DE POUSO PRINCIPAL	BSC	0	M				EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
261	TCTO 1C-130-1573	AL65\$	GLA341A020075300	SUBSTITUIÇÃO DOS DUCTOS BLEED AIR DE AÇO INOX POR DUCTOS DE INCONEL	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL, NÃO EXCEDENDO 365 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
262	TCTO 1C-130-1591	AL65\$	GLA339A970006000	INSPEÇÃO DO "STOVEPIPE ASSEMBLY" E PAINEL	BSC	0	M				NAS INSPEÇÕES MENORES OU MAIOR



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 40 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
263	TCTO 1C-130-1593	AL65\$	GLA326A020014400	INSPEÇÃO DO PUNHO T QUANTO A ACESSÓRIOS PERDIDOS OU FALTANDO.	SPL	C	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO PROGRAMADA, NÃO ULTRAPASSANDO 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
264	TCTO 1C-130-1605	AL65\$	GLA357A020016300	INSPEÇÃO DO PAINEL INFERIOR DA ASA CENTRAL CONFORME ORIENTAÇÕES DA T.O. 1C-130A-36, INSPEÇÃO CW23.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL, NÃO ULTRAPASSANDO 365 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
265	TCTO 1C-130-1626	AL65\$	GLA321A020004200	TROCA DOS DUTOS BLEED AIR DE AÇO INOX POR DUTOS COM INCONEL.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INPP
266	TCTO 1C-130-1626	AL65\$	GLA321A020004201	ESTA REVISÃO DE FADT FOI GERADA PARA ALTERAR O NÍVEL DE EXECUÇÃO E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA TAREFA DA FADT GLA321A020004200.	BSC	0	M				VER PARTICULARIZAÇÃO, POR AERONAVE, NA TABELA DE "PRAZOS E INTERVALOS PREVISTOS" DA PÁGINA 3 DESTA FADT.
267	TCTO 1C-130-1630	AL65\$	GLA327A020003800	INSPEÇÃO DO CONJUNTO DO LINK DE CONEXÃO, PN 340188-4, DOS FLAPS DA ASA CENTRAL E ASA EXTERNA QUANTO A DEFEITOS NAS SOLDAS.	BSC	0	R				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC.
268	TCTO 1C-130-1636	AL65\$	GLA364A030004200	INSPEÇÃO QUANTO A FRICÇÃO DA FIAÇÃO INTERCOM/INTERPHON E DO PILOTO	BSC	0	R				EM ATÉ 270 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 41 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
269	TCTO 1C-130-1639	AL65\$	GLA353A020005400	INSPEÇÃO NO BULKHEAD CAPS INFERIOR, LOCALIZADO ENTRE A FS 245 E FS 737 QUANTO A CORROSÃO.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL OU 360 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA (O QUE OCORRER PRIMEIRO).
270	TCTO 1C-130-1640	AL65\$	GLA320A020012600	INSPEÇÃO DO GANCHO DE RECUPERAÇÃO DA LINHA ESTÁTICA QUANTO AO CORRETO AJUSTE DOS CONJUNTOS DE TRAVAMENTO.	BSC	0	M				ANTES DA PRÓXIMA OPERAÇÃO DE LANÇAMENTO DE PARAQUEDISTAS.
271	TCTO 1C-130-1644	AL65\$	GLA327A020006500	INSPEÇÃO NOS FLAP JACKSCREW COUPLING CHAIN QUANTO A CORRETA INSTALAÇÃO NO MASTER LINK.	BSC	0	M				EM ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
272	TCTO 1C-130-1650	AL65\$	GLA352A020018500	INSPEÇÃO DO LINK DO TUBO DE TORQUE SUPERIOR DA PORTA DA TRIPULAÇÃO QUANTO A FOLGA ADEQUADA.	BSC	0	M				EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
273	TCTO 1C-130-1658	AL65\$	GLA324A020019800	INSPEÇÃO NAS BATERIAS SELADAS DAS ANV C-130.	BSC	0	M				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
274	TCTO 1C-130-1660	AL65\$	GLA324A020070900	INSPEÇÃO NO CIRCUITO DE AQUECIMENTO DAS JANELAS	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC OU ISOCRONAL, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
275	TCTO 1C-130-1679	AL65\$	GLA320A020009100	SISTEMA PALETIZADO DE CARGA - INSPEÇÃO DO "RH DETENT LATCH" QUANTO A AUSÊNCIA DE	BSC	0	M				EM ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA OU IMEDIATAMENTE ANTES DE MISSÃO DE LANÇAMENTO DE CARGA/EQUIPAMENTO PESADO.



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 42 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
276	TCTO 1C-130-1693	AL65\$	GLA354A020012800	INSPEÇÃO DO ENGINE TRUS MOUNT BARREL NUTS QUANTO A IDENTIFICAÇÃO	BSC	0	M				EM ATÉ 35 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
277	TCTO 1C-130-1710	AL65\$	GLA327A020005600	INSPEÇÃO DA COLUNA DE CONTROLE DO PROFUNDOR	BSC	0	M				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
278	TCTO 1C-130-1722	AL65\$	GLA376A020006100	IDENTIFICAR O NÚMERO DE SÉRIE DOS REGULADORES DE TENSÃO.	BSC	0	M				NOS PRÓXIMOS 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESSA DIRETIVA.
279	TCTO 1C-130-1736	AL65\$	GLA300A020013400	INSPEÇÃO DOS BRAÇOS DAS MANETES DE CONTROLE DO MOTOR T56.	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO ISOCRONAL
280	TCTO 1C-130-1739	AL65\$	GLA332A020008500	INSPEÇÃO NO "STEERING CYLINDER ASSEMBLY" DO TREM DO NARIZ DAS ANV C-130.	BSC	0	M				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA (MENOR OU MAIOR).
281	TCTO 1C-130-1752	AL65\$	GLA354A020071600	SUBSTITUIÇÃO DOS TRUSS MOUNTS DO MOTOR	SPL	D	M				NA PRÓXIMA INPP
282	TCTO 1C-130-1765	AL65\$	GLA354A020071701	INSTALAÇÃO DE NUT PLATE NA ASA CENTRAL (WS 178.782) PARA FIXAÇÃO DO UPPER TRUSS MOUNT LUG	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INPP
283	TCTO 1C-130-1768	AL65\$	GLA329A020008701	INSPEÇÃO DO REGULADOR DE FLUXO PN 1121F-8-9-0.	BSC	0	M				
284	TCTO 1C-130-1777	AL65\$	GLA324A020071200	INSPEÇÃO DE TODOS OS RECEPTÁCULOS DE 28V DC QUANTO A INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO CORRETA	BSC	0	M				NA PROXIMA HSC OU ISOCRONAL, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 43 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
285	TCTO 1C-130-1811	AL65\$	GLA327A050001800	INSPEÇÃO DOS PRENDEDORES QUE FIXAM A POLIA DOS CABOS DE CONTROLE DO AILERON	BSC	0	M				NA PRIMEIRA INSPEÇÃO ISOCRONAL APÓS O RECEBIMENTO DESTA FADT, NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 30/06/2006
286	TCTO 1C-130-1856	AL65\$	GLA327A040014900	INSPEÇÃO DOS CABOS DE COMANDO DE VÔO NA FS 477, LADO DIREITO, QUANTO A ATRITAMENTO E POSICIONAMENTO ADEQUADO	BSC	0	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO DA AERONAVE, NÃO EXCEDENDO A DATA LIMITE DE 30/09/2004
287	TCTO 1C-130-1857	AL65\$	GLA328A030029501	INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO ELÉTRICO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL	BSC	0	M				12/JULHO/2004
288	TCTO 1C-130-1871	AL65\$	GLA357A040015000	INSPEÇÃO DOS SPAR CAP INFERIORES TRASEIROS DA ASA CENTRAL - FS 597 DA WS 190 ATÉ A WS 214 LADO DIREITO E ESQUERDO	BSC	0	M				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANUTENÇÃO, DESDE QUE NÃO EXCEDA A DATA LIMITE DE 30/07/2004.
289	TCTO 1C-130-1915	AL65\$	GLA332A060000800	REPOSICIONAMENTO DO ATERRAMENTO DO INDICADOR DE DOMN LOCK DO TREM DE POUSO PRINCIPAL	BSC	0	M				DURANTE INSPEÇÃO ISOCRONAL (MENORES OU MAIOR) OU INPP, NÃO ULTRAPASSANDO A DATA LIMITE DE 01/11/2007.
290	TCTO 1C-130-1963	AL65\$	GLA324A070005700	INSPEÇÃO DAS BATERIAS DAS AERONAVES C-130	BSC	0	M				
291	TCTO 1C-130-1969	AL65\$	GLA357A070003600	INSPEÇÃO QUANTO A TRINCAS NO PAINEL INFERIOR DIANTEIRO DA ASA CENTRAL, ENTRE AS WS 70 E	BSC	0	M				



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 44 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
292	TCTO 1C-130-1975	AL65\$	GLA332A070005100	INSPEÇÃO DA ARRUELA DE FRICÇÃO DO BALL SCREW ASSEMBLY DOS TRENS DE POUSO PRINCIPAIS	BSC	0	M					
293	TCTO 1C-130-1979	AL65\$	GLA324A080001400	INSPEÇÃO DA FIAÇÃO DAS SWITCH DE TREM EM BAIXO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO	BSC	0	M					
294	TCTO 1C-130-1983	AL65\$	GLA396A090002000	REPOSICIONAMENTO DO CONDUITE ELÉTRICO DO SENSOR TRASEIRO DO SISTEMA MISSILE WARNING (MWS)	BSC	0	M					
295	TCTO 1C-130-1997	AL65\$	GLA354A080000300	INSPEÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PILONES E TANQUES EXTERNOS, PN NAS636A32	BSC	0	M					
296	TCTO 1C-130-2018	AL65\$	GLA357A090000500	INSPEÇÃO DAS PORCA BARRIL DA PARTE SUPERIOR DA JUNÇÃO DAS ASAS.	BSC	0	M					
297	TCTO 1C-130-2020	AL65\$	GLA354A090000800	INSPEÇÃO DAS PORCAS BARRIL INFERIORES DE FIXAÇÃO DOS MOTORES	BSC	0	M					
298	TCTO 1C-130-2029	AL65\$	GLA354A100000600	INSPEÇÃO DAS PORCAS BARRIL INFERIORES DE FIXAÇÃO DOS MOTORES, PN 1452- 126.	BSC	0	M					



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 45 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFF	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFF	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
299	TCTO 1C-130-2050	AL65\$	GLA353A100000100	INSPEÇÃO DO BRAÇO SUPORTE DO STRUT DRAG BRACE DO TREM DO NARIZ	BSC	0	M					
300	TCTO 1C-130-2056	AL65\$	GLA332A100000200	INSPECIONAR E SUBSTITUIR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS CUBOS DE RODA DO TREM PRINCIPAL	BSC	0	M					
301	TCTO 1C-130-2087	AL65\$	GLA332A110000800	INSPEÇÃO DA ARRUELA DE FRICÇÃO, PN 3309043-1, DO TREM DE POUSO PRINCIPAL DAS AERONAVES C- 130	BSC	0	M					
302	TCTO 1C-130-2109	AL65\$	GLA326A120000900	INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNCIO.	BSC	0	M					
303	TCTO 1C-130-2111	AL65\$	GLA352A130000100	INSPECIONAR O FRAME VERTICAL TRASEIRO DAS PORTAS DE PARAQUEDISTAS.	BSC	0	M					
304	TCTO 1C-130-2135	AL65\$	GLA330A140000400	INSPEÇÃO NOS DIFUSORES DE AR SANGRADO DO ESTABILIZADOR VERTICAL, PN 351613-5 / -6	BSC	0	M					
305	TCTO 1C-130-860	AL65\$	GLA324A820000401	SISTEMA ELÉTRICO - INSPEÇÃO DOS CIRCUIT BREAKERS, PN D7271-3().	BSC	000	R	36500012445	P	R	DURANTE A INPP	
306	TCTO 1C-130-860	AL65\$	GLA324A820000402	SISTEMA ELÉTRICO -	BSC	000	R	36500036528	P	R		



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS**  
**PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO**  
**DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE**

Pag.: 46 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO PRAZO	INCORPORAÇÃO
307	TCTO 1C-130-876	AL65\$	GLA327A900008400	INSPEÇÃO DOS BEARING DE FIXAÇÃO DO LEME.	BSC	000	M				N/A
308	TCTO 1C-130-909	AL65\$	GLA324A840000700	CONTROLES DE VÔO - INSPEÇÃO NO INTERRUPTOR DO COMPENSADOR DO PROFUNDOR, QUANTO LOC. CORRETA DO FURO DRENO DO PEDESTRAL.	BSC	0	R				ATÉ 30 DIAS
309	TCTO 1C-130-918	AL65\$	GLA327A800001900	INSP.OF BOLT,AT CABLE TENSION REGULATOR ELEVATOR CONTROL FOR INSTALAÇÕES.	BSC	000	M				NA PRÓXIMA INSPEÇÃO HSC, MENOR/ MAIOR OU INPP.
310	TCTO 1C-130-939	AL65\$	GLA324A790000400	SISTEMA ELÉTRICO - PAINÉIS DE QUEBRA CIRCUITO ( CIRCUITO BREAKER ) DA CABINE.	BSC	000	R				4ª FÁSICA, 8ª FÁSICA E PAR
311	TCTO 1C-130-958	AL65\$	GLTT25A770000200	EQUIPAMENTO AUXILIAR PARA DESCARGA DE MATERIAL TRANSPORTADO PELA ANV.	BSC	0	R				NAS INSPEÇÕES FÁSICAS E NA PAR
312	TCTO 1C-130-962	AL65\$	GLA353A780003001	TODAS AS AERONAVES C-130 (F.S. 241).	SPL	C	R				NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA
313	TCTO 1C-130-971	AL65\$	GLA327A780000800	INSPEÇÃO NOS REGULADORES DE TENSÃO PN R73-2008-42XX DOS CABOS DE COMANDO DAS MANETES DE POTÊNCIA.	BSC	0	R				30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA.
314	TCTO 1C-130-972	AL65\$	GLA327A780000900	INSPEÇÃO DA	BSC	000	R				VIDE ANÁLISE TELEX 892478



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS  
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO  
DIRETIVAS TÉCNICAS PORAERONAVE

Pag.: 47 de 47  
Data: 22/05/2018  
Hora: 13:34:27

ENG0252R v.10.3

PN	CFE	MATRÍCULA	SN	UNIDADE	STATUS
ANV C-130	007AK	2472	4452	1 GTT	Ativo

Nº	DIRETIVA TÉCNICA	CFE	FADT	OBJETIVO	NAT	ORD	CLA	TAREFA	NIVEL	TIPO	PRAZO	INCORPORAÇÃO
315	TCTO 1C-130-977	AL65\$	GLA329A780001000	INSPEÇÃO NOS "HIDRAULIC SWIVEL JOINT" PN 210- 2360.	BSC	000	M				90 DIAS APÓS RECEBIMENTO DESTA TO.	
316	TCTO 1C-130-984	AL65\$	GLA327A790001300	INSPEÇÃO NA UNIDADE BOOSTER PN 372021-5 OU -7, DO LEME DE DIREÇÃO. APLICÁVEL A TODAS AERONAVES C-130.	BSC	0	R				ATÉ 90 DIAS APÓS O RECIBIMENTO DESTA F.A.D.T.	
317	TCTO 1C-130-988	AL65\$	GLA324A790000600	INSPEÇÃO NOS PAINÉIS DE CIRCUITO BREAKERS DO PILOTO E CO- PILOTO. APLICÁVEL EM TODOS OS C-130.	BSC	000	M				DEZ DIAS APÓS O RECEBIMENTO DESTA DIRETIVA	
318	TLX R021440Z	AL65\$	GLA332S890001300	CORREÇÃO DA POSIÇÃO DAS BRAÇADEIRAS/PARAFU SOS NA LINHA DE FREIO DE EMERG.DO MLG.	BSC	000	M				IMEDIATO	

NOTAÇÃO	
CLASSE (CLA)	TIPO
O - Opcional	Vazio-Tem Tarefa, não Preenchido
M - Mandatória	O - On-Time
R - Recomendada	R - Repetitiva